

福建省住房和城乡建设厅办公室

福建省住房和城乡建设厅办公室 关于加快推进农村危房改造进度的通知

各设区市建设局，厦门市住房局，平潭综合实验区交建局：

根据住建部工作部署要求，为加快推进 2022 年度农村低收入群体等 6 类对象危房改造进度，科学合理测算未来三年农村危房改造需求，现通知如下：

一、加快推进 2022 年度农村危房改造进度。截止 7 月底，2022 年度全省危房改造任务 426 户已全部开工，竣工 227 户、竣工率 53.3%；中央财政农村危房改造直达资金 750 万已全部下达县级财政，但截止 8 月 15 日各地拨付到户仅 222.78 万元、拨付率 29.7%，资金支付明显偏慢，其中福州、三明整市拨付率均为零，尤为滞后。

请设区市（平潭综合实验区）高度重视，督促相关县（市、区）全面加快农村危房改造进度，尽快拨付直达资金到户，按照 9 月底前资金拨付率不低于 70%、10 月底前争取完成 100% 的节点目标，立即倒排计划，填报工作推进表（附件 1），于 8 月 26 日前报送省住建厅村镇处（推进表需加盖单位公章，电子文档同步报送村镇处邮箱）。省级将按照推进表进行工作调度。

二、科学合理测算未来三年改造需求。各设区市（平潭综合实验区）要按照《福建省农村低收入群体等重点对象住房安全保障实施方案》要求，督促以县为单位常态化开展农村低收入群体住房安全动态监测，做好调查摸底，科学合理测算 2023-2025 年农村危房改造需求，填报需求统计表（附件 2），于 8 月 26 日前报送省住建厅村镇处（统计表需加盖单位公章，电子文档同步报送村镇处邮箱）。

联系人：王少彬 电 话：15960074257

邮 箱：2581721934@qq.com

附件：1. 2022 年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

2. 农村低收入群体危房改造需求统计表

福建省住房和城乡建设厅办公室

2022 年 8 月 16 日

（此件依申请公开）

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位：_____（公章）

市、县 (区)	年度改造 任务 (户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金拨 付进度		截至9月底直达资金计划拨 付进度（不低于70%）		截至10月底直达资金计划拨 付进度（不低于100%）		直达资金100%拨付 到户最迟完成时限 (11月X日)
			资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨付 到户比例	
福州市	1	1.76	0	0%					
闽清县	1	1.76	0	0%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位：_____（公章）

市、县 (区)	年度改造任 务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨 付进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划拨 付进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟完 成时限 (11月X日)
			资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	
漳州市	24	42.24	24.64	58.3%					
云霄县	14	24.64	24.64	100%					
诏安县	10	17.6	0	0%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位: _____ (公章)

市、县 (区)	年度改造 任务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨 付进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划拨付 进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟完 成时限 (11月X日)
			资金拨付到 户金额	直达资金拨付 到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨付 到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨付 到户比例	
泉州市	98	172.48	8.55	5.0%					
泉港	36	63.36	0	0.0%					
南安	19	33.44	0	0.0%					
惠安	38	66.88	0	0.0%					
永春	5	8.8	8.55	97.2%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位：_____（公章）

市、县 (区)	年度改造 任务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨付 进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划 拨付进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟 完成时限 (11月X日)
			资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到 户金额	直达资金拨 付到户比例	
三明市	41	72.16	0	0%					
永安市	11	19.36	0	0%					
大田县	30	52.8	0	0%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位: _____ (公章)

市、县 (区)	年度改造 任务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨 付进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划拨 付进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟完 成时限 (11月X日)
			资金拨付到 户金额	直达资金拨付 到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到 户金额	直达资金拨付 到户比例	
莆田市	23	40.48	25.9	64.00%					
仙游县	10	17.60	17.1	97.20%					
城厢区	3	5.28	0	0%					
涵江区	5	8.8	8.8	100.00%					
秀屿区	5	8.8	0	0%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位：_____（公章）

市、县 (区)	年度改造 任务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨付 进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划拨 付进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟完 成时限 (11月X日)
			资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨 付到户比例	
南平市	83	146.08	106.81	73.1%					
建阳区	19	33.44	33.44	100.0%					
邵武市	21	36.96	15.39	41.6%					
建瓯市	1	1.76	1.76	100.0%					
顺昌县	2	3.52	3.42	97.2%					
光泽县	22	38.72	38.72	100.0%					
松溪县	10	17.6	0	0%					
政和县	8	14.08	14.08	100.0%					

2022年农村危房改造直达资金拨付情况推进表

填表单位：_____（公章）

市、县 (区)	年度改造 任务(户)	中央直达资金 (万元)	截至8月15日直达资金 拨付进度		截至9月底直达资金计划拨付 进度(不低于70%)		截至10月底直达资金计划拨付 进度(不低于100%)		直达资金100% 拨付到户最迟完 成时限 (11月X日)
			资金拨付到 户金额	直达资金拨付 到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨付 到户比例	资金拨付到户 金额	直达资金拨付 到户比例	
宁德市	156	274.8	56.88	20.7%					
蕉城区	13	22.88	1.71	7.5%					
福安市	38	66.98	32.49	48.5%					
福鼎市	30	52.8	0	0%					
霞浦县	48	84.62	6.84	8.1%					
柘荣县	9	15.84	0	0%					
古田县	11	19.36	0	0%					
屏南县	7	12.32	0	0%					

农村低收入群体危房改造需求统计表

填表单位： (公章)

年份	农村低收入群体危房改造需求（户）	备注
2023		
2024		
2025		