

# 三明市三元区住房和城乡建设局

## 关于 12 月份全区农村污水垃圾治理 考评情况的通报

农村生活污水垃圾治理工作是今年省委、省政府为民办实事的重要内容，是补短板、惠民生的重要举措。根据区委、区政府的工作部署，近期我区组织有关人员开展全区第四季度农村生活污水垃圾治理考核评比工作，现将有关情况通报如下：

从考评总体情况看，各乡镇农村生活污水垃圾治理工作较前一阶段进展相对较快。

三格化粪池改造提前完成任务目标。总的来看岩前镇工作推进较快，城东乡进展相对滞后。

## 一、进度情况

### 1、污水处理设施

2017年我区新建污水处理设施的4个村，区城投作为业主代建，目前中央溪村、清溪村已完成，炉洋村、后溪村管网敷设已全部完成，但因设计变更，污水处理设施主体进展相对缓慢。

### 2、农村三格化粪池建设

2017年我区化粪池改造任务数1900户，其中岩前镇600户、莘口镇600户、中村乡600户、城东乡100户。截止至12月31日，我区三格化粪池改造任务已全部完成。

### 3、农村垃圾中转站建设

2017年我区新建改建40座简易垃圾中转站，截止12月31日，40座主体已完成，其中设备安装完成26座。

## 二、存在主要问题

1.尾水接排管线建设较为缓慢。截至目前，各村污水处理设施已基本全部完成，但部分村尾水接排管线建设较为缓慢，主要原因为管线设计单位在施工中变更方案以及对主干道外住房管线铺设重视程度不足。（整改单位：区城投、莘口镇、中村乡）

2.垃圾中转站建设进度缓慢。从督查情况来看，简易垃圾中转站施工进度落后于任务要求、部分新建站房设备安装不及时，造成垃圾中转站无法正常运行。（整改单位：区环卫、莘口镇）

3.垃圾桶配置数量缺口较大。本次督查中，大部分村的

主干道及各农户垃圾桶配置数量严重不足，干湿垃圾分类工作未能得到有效开展、分类垃圾桶未全部配置到户。（整改单位：莘口镇、中村乡、岩前镇）

4. 村容村貌问题有待解决。督查情况显示，各村普遍存在河道、田地、道路边坡等处陈年垃圾堆积问题。同时村内鸡鸭散养、随意堆放柴火杂物等行为也有待整改。（整改单位：莘口镇、中村乡）

#### 四、下阶段工作计划

1. 完成目标任务。下阶段各乡（镇）、部门要有紧迫感地落实好农村生活污水治理工作。逐村严格对照年度任务，针对目前未能收尾的项目找出具体原因、拿出解决措施、紧跟项目进度，确保各项工作在1月上旬全面完成。

2. 做好迎检准备。省、市将于1月上旬对我区开展农村污水垃圾治理工作进行验收，各乡镇要严格按照工作进度要求完成农村生活污水治理工作并整理完善相关内页资料。如因具体工作不作为、慢作为导致我区农村生活污水和垃圾治理工作严重滞后，受到省、市通报批评的，将追究相关责任单位和个人的责任。

附：

2017年12月份三元区农村生活污水治理、农村生活垃圾治理考核评分表

2017年12月份三元区农村生活污水治理、农村生活垃圾治理考核评分表

序号	乡镇	生活污水治理得分	排名	生活垃圾治理得分	排名
1	岩前镇	97.2	1	95.5	1
2	莘口镇	90.5	3	83	3
3	中村乡	95.3	2	92.8	2
4	城东乡	88	4		